

Obra				
MELHORIAS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG				
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	MELHORIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA -MG	100,00% 64.123,21	66,35% 42.544,95	33,65% 21.578,26
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.521,03	87,28% 3.073,15	12,72% 447,88
1.2	INFRA-ESTRUTURA	100,00% 7.913,15	81,91% 6.481,66	18,09% 1.431,49
1.3	ALVENARIA	100,00% 438,00		100,00% 438,00
1.4	COBERTURA	100,00% 31.588,11	82,20% 25.965,43	17,80% 5.622,68
1.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 4.456,43		100,00% 4.456,43
1.6	REVESTIMENTO	100,00% 1.888,40	50,00% 944,20	50,00% 944,20
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 1.434,38	9,83% 141,00	90,17% 1.293,38
1.8	VIDROS	100,00% 283,45		100,00% 283,45
1.9	PISO/PAVIMENTAÇÃO	100,00% 10.785,72	50,00% 5.392,86	50,00% 5.392,86
1.10	PINTURA	100,00% 1.267,89		100,00% 1.267,89
1.11	DIVERSOS	100,00% 546,65	100,00% 546,65	
Porcentagem			66,35%	33,65%
Custo			42.544,95	21.578,25
Porcentagem Acumulado			66,35%	100,0%
Custo Acumulado			42.544,95	64.123,21
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
PAULA THAYNARA FERREIRA RIBEIRO ARQUITETA E URBANISTA – CAU 176628-7				
Itapecerica, 26 DE MAIO DE 2025				